

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศการผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान ได้รายงานให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสภาฯ ทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) อาศัยอำนาจดังกล่าวข้างต้น จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान (ตามเอกสารแนบท้าย) และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kokwan.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान

สรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ)

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
|--|---------------|------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | | | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | |
| ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกว่าน | ✓ | | |
| ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกว่าน | ✓ | | |
| ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสระ | ✓ | | |
| ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองถนน | ✓ | | |
| ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสมจิต | ✓ | | |
| ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมี่ | ✓ | | |
| ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหมี่ | ✓ | | |
| ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะครองน้อย | ✓ | | |
| ๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกว่าน | ✓ | | |
| ๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหมี่ | ✓ | | |
| ๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองถนน | ✓ | | |
| ๑๒. ต่อเติมและตัดแปลงอาคาร | | | ✓ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร | | | |
| แผนงานการเกษตร | | | |
| ๑. โครงการฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | | | ✓ |
| ๒. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโคกว่าน | ✓ | | |
| ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | |
| ๑. อุทยานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | ✓ | | |
| ๒. อุทยานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด | ✓ | | |
| แผนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | | | |
| ๑. โครงการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล | ✓ | | |
| ๒. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา | | | ✓ |
| ๓. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | | | ✓ |
| แผนงานสาธารณสุข | | | |
| ๑. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์และวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า | ✓ | | |
| ๒. โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก | ✓ | | |
| แผนงานการศึกษา | | | |
| ๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน, สื่อการเรียนการสอน ศพด.) | ✓ | | |
| ๒. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน รร.สังกัด สพฐ.) | ✓ | | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
|---|-----------------------|------------------|--|
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลโคกवान ๒. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุและผู้พิการ ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ๕. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในเขตตำบลโคกवान ๖. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ๗. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ๘. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ๙. โครงการอุ่นไอรัก ๑๐. โครงการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทสตรีในสังคม | ✓ | | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาละหานทรายสัมพันธ์ ๒. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ๓. โครงการแข่งขันกีฬาตำบล (โคกวานเกมส์) ๔. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกาการแข่งขันกีฬา ๕. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (ขึ้นเขาพนมรุ้ง) | ✓ ✓ ✓ ✓ | | ✓ |
| แผนงานเคหะและชุมชน ๑. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎและระบบประปาหมู่บ้าน | | | ✓ |
| แผนงานงบบกลาง ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ ๓. เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ๔. สมทบ สปสช. ๕. กองทุนสวัสดิการชุมชน | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | | |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร ๑. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | ✓ ✓ ✓ | | ✓ |
| แผนงานเคหะและชุมชน ๑. โครงการชุดลอกวัชพืชและปรับแต่งขอบสระหนองขาม ๒. โครงการชุดลอกคลองบู่ | ✓ | | ✓ |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป <ol style="list-style-type: none"> โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อุดหนุนงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีประจำปี โครงการอบรมป้องกันการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อนภาครัฐ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก ฯ | | | |

ตาราง สรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการจากการกันเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา <ol style="list-style-type: none"> โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๒ บ้านโคกว่าน(จากสี่แยกบ้านอาจารย์เรวัตศรีณรงค์ - บ้านนางละมุน) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกว่าน (ข้างบ้านนางอรรรวรรณ ยวงเอี่ยมไย) | | | |

ตาราง สรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการจากเงินทุนสำรองเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| บัญชีครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนงานสาธารณสุข <ol style="list-style-type: none"> จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบะไม่เกินต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ | | | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
|--|---------------|----------------------------|-----------------|
| <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหมี (เส้นจากสามแยกบ้าน นางปัญญา ปราบนอก ไปคลองส่งน้ำชลประทาน)</p> <p>๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U หมู่ที่ ๒ บ้านโคกว่าน (จากประตูทางเข้าโรงเรียนบ้านโคกว่าน ทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกว่าน ถึง สามแยกบ้านนางรุจี กองสกุล หมู่ที่ ๙ บ้านโคกว่าน)</p> <p>๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมี (บริเวณประปาอ็อกแทงค์)</p> | | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | |

ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการก่อสร้างจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จำนวน ๑๒ โครงการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ผู้รับจ้าง | วงเงินตามสัญญา (บาท) | ระยะเวลาสัญญา | ส่งมอบงาน | สถานะ | ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะโครงการ |
|----------|---|--|----------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------|--------------|--|
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ บ้านโคกว่าน | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๓๑๙,๐๐๐ | เส้นแยกถนนลาดยางละหานทราย - นางรอง - ฝ่ายละหอกโพธิ์ (ช่วงต่อจาก คสล.เดิม - บ้านนายเงิน เข้มพะกา) | หจก.อุดมแทรกเตอร์ | ๓๑๙,๐๐๐ | ๒๗ ธ.ค.๖๕ - ๙ ก.พ. ๖๖ (๔๕ วัน) | ๒๓ ม.ค. ๖๖ | เบิกจ่ายแล้ว | ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกขึ้น แต่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางค่อนข้างยาว ถ้าเป็นไปได้ควรขออนุญาตหนุนเฉพาะกิจดำเนินการให้สุดสายทางเพื่อให้การเดินทางและบรรทุกพืชผลทางการเกษตรสะดวกขึ้น |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๒ บ้านโคกว่าน | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖.๕๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง จำนวน ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด | ๓๘๕,๐๐๐ | เส้นหนองเรือ (ช่วงต่อจาก คสล.เดิม ถึงสามแยกห้วยลำนางรอง) | หจก.อุดมแทรกเตอร์ | ๓๘๕,๐๐๐ | ๒๗ ธ.ค.๖๕ - ๙ ก.พ. ๖๖ (๔๕ วัน) | ๓๐ ม.ค. ๖๖ | เบิกจ่ายแล้ว | ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกขึ้น เป็นการก่อสร้างจากคลองส่งน้ำ - ห้วยลำนางรองพอดี ถือเป็นช่วงแรก ถ้าเป็นไปได้ควรขออนุญาตหนุนเฉพาะกิจดำเนินการต่อจากห้วยลำนางรองฝั่งตะวันตก ถึงคลองส่งน้ำ ประชาชนจำนวนมากใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางและบรรทุกพืชผลทางการเกษตร |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับจ้าง | วงเงินตาม สัญญา (บาท) | ระยะเวลา สัญญา | ส่งมอบงาน | สถานะ | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|---|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|--|
| ๓ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.๓ บ้าน โคกสระ | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๕๐ ม. มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อม ติดตั้งป้าย จำนวน ๑ ชุด | ๓๑๕,๐๐๐ | เส้นข้างวัดโคก ว่าน - คลอง มะกอก (ช่วง จากบ้านนาย สมหมาย เทียบ มัน - บ้านนาง เพ็ง พิมพ์จันทร์ ดา) | หจก.อุดม แทรกเตอร์ | ๓๑๕,๐๐๐ | ๒๗ ธ.ค.๖๕ - ๙ ก.พ. ๖๖ (๔๕ วัน) | ๒๗ ม.ค. ๖๖ | เบิกจ่าย แล้ว | ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการ การก่อสร้างได้ ตามแบบที่กำหนด/ แต่โครงการ ยังไม่สุดเส้นทาง เหลือประมาณ ๑๕๐ ม. เห็นควรจัดสรร งบประมาณดำเนินการต่อ เพื่อให้ ประชาชนเดินทางสัญจรไปมา สะดวกยิ่งขึ้น |
| ๔ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.๔ บ้าน หนองถนน | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๕๐ ม. มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ชุด | ๓๑๕,๐๐๐ | ต่อจาก คสล. เดิม ช่วงบ้าน นายทองสอน มานะศรี - นางเพ็ง อุตสาหกรรม | หจก.อุดม แทรกเตอร์ | ๓๑๕,๐๐๐ | ๒๗ ธ.ค.๖๕ - ๙ ก.พ. ๖๖ (๔๕ วัน) | ๘ ก.พ. ๖๖ | เบิกจ่าย แล้ว | ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการ การก่อสร้างได้ ตามแบบที่กำหนด/ แต่โครงการ ยังไม่สุดสายทาง หากมี งบประมาณควรดำเนินการให้ โครงการสิ้นสุดเพื่อให้ประชาชน เดินทางสะดวก |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับจ้าง | วงเงินตาม สัญญา (บาท) | ระยะเวลา สัญญา | ส่งมอบงาน | สถานะ | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|---|--|-------------------|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| ๕ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.๕ บ้าน สมจิต | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หน้า ๐.๑ ๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๕.๗๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ชุด | ๒๒๐,๐๐๐ | หน้าวัดบ้านสม จิต - ศาลาวัด บ้านสมจิต | หจก.อุดม แทรกเตอร์ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๑๑ ก.พ. - ๓ เม.ย. ๖๖ (๔๕ วัน) | ๓ เม.ย. ๖๖ | เบิกจ่าย แล้ว | โครงการก่อสร้างได้ตามแบบที่ กำหนด |
| ๖ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.๖ บ้าน หนองหมี | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑ ๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหิน คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. มี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๒.๕๐ ลบ.ม. วาง ท่อระบายน้ำ ๑ แห่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ | ๓๑๗,๐๐๐ | จาก คสล.เดิม บ้าน น.ศรียาภา ทิวาชาติ - ประปาบ็อก แท็ง | บ. ภู-ภา ละหานทราย | ๓๑๗,๐๐๐ | ๖ ม.ค. - ๑๙ ก.พ. ๖๖ (๔๕ วัน) | ๒๑ ก.พ. ๖๖ (ส่งงานล่าช้า ๒ วัน) | เบิกจ่าย แล้ว (ปรับงาน ล่าช้า ๒ วัน) | ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการ ประชาชนใช้ เส้นทางสะดวกกว่าเดิมบริเวณ ทางเข้าไปประปาบ็อกแท็ง ซึ่ง เชื่อมกับเส้นทางรอบสระน้ำ สาธารณะ สภาพเป็นถนนดินเป็น หลุมเป็นบ่อ อนาคตควรก่อสร้าง ถนน คสล. เพิ่มเติมเพื่อให้ประชา ชนเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับจ้าง | วงเงินตาม สัญญา (บาท) | ระยะเวลา สัญญา | ส่งมอบงาน | สถานะ | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|---|---|-------------------|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| ๗ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.๗ บ้าน หนองหมี่ | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหิน คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. มี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๑.๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ชุด | ๓๗๑,๐๐๐ | เส้นประปา หมู่บ้าน (ช่วง บ้านนายพล แก้วปัญญา - นายจืด ปราบภัย) | บ. ภู-ภา ละหานทราย | ๓๗๑,๐๐๐ | ๖ ม.ค. - ๑๙ ก.พ. ๖๖ (๔๕ วัน) | ๒๑ ก.พ. ๖๖ (ส่งงานล่าช้า ๒ วัน) | เบิกจ่าย แล้ว (ปรับงาน ล่าช้า ๒ วัน) | ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการ การก่อสร้างได้ ตามแบบที่กำหนด/ประชาชน เดินทางสะดวกขึ้น ถ้ามี งบประมาณควรจัดสรรเพิ่มเติม เพราะเส้นทางยังไม่สิ้นสุด เหลือประมาณ ๒๕๐ ม. |
| ๘ | โครงการการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.๘ บ้าน หนองตะครองน้อย | ขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๕๐ ม. มีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ชุด | ๒๑๑,๐๐๐ | เส้นข้างประปา หมู่บ้าน (ช่วงต่อ จาก คสล.เดิม ข้างประปา หมู่บ้าน ถึงเมรุ วัด) | หจก.อุดม แทรกเตอร์ | ๒๑๑,๐๐๐ | ๑๑ ก.พ. - ๓ เม.ย. ๖๖ (๔๕ วัน) | ๓ เม.ย. ๖๖ | เบิกจ่าย แล้ว | ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการ การก่อสร้าง ถนน คสล. สิ้นสุดเส้นทางหลังเมรุ พอดี การเดินทางก็สะดวกขึ้น |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับจ้าง | วงเงินตาม สัญญา (บาท) | ระยะเวลา สัญญา | ส่งมอบงาน | สถานะ | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|---|--|-------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|--|
| ๙ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.๙ บ้าน โคกवान | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. มี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๗.๒๖ ลบ. ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ | ๒๔๔,๐๐๐ | ต่อจากเส้น เดิม - บ้าน นางสาว ชาลินี หลุม แก้ว | บ.โชติพัฒน์ การโยธา ๑ | ๒๔๔,๐๐๐ | ๒๓ ก.พ. - ๘ เม.ย. ๖๖ (๔๕ วัน) | ๗ เม.ย.๖๖ | เบิกจ่าย แล้ว | ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการ การก่อสร้างได้ ตามแบบที่กำหนด และ เส้นทางบรรจบกันพอดี ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ขึ้น |
| ๑๐ | โครงการการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.๑๐ บ้าน หนองหมี | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางหิน คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. มี ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๒.๕๐ ลบ. ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ชุด | ๓๖๗,๐๐๐ | เส้นข้างวัด ปานจรรย์นาราม | บ.โชติพัฒน์ การโยธา ๑ | ๓๖๗,๐๐๐ | ๒๓ ก.พ. - ๘ เม.ย. ๖๖ (๔๕ วัน) | ๗ เม.ย.๖๖ | เบิกจ่าย แล้ว | ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการ การก่อสร้างได้ ตามแบบที่กำหนด ประชาชน เดินทางสัญจรสะดวกขึ้น |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับจ้าง | วงเงินตาม สัญญา (บาท) | ระยะเวลา สัญญา | ส่งมอบงาน | สถานะ | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|--|--|-------------------|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|--|
| ๑๑ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.๑๑ บ้าน หนองถนน | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหิน คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. มี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด | ๓๑๙,๐๐๐ | เส้นซอย ๑๖ - (จากถนน ลาดยาง ทช. ละหานทราย - เฉลิมพระเกียรติ - บ้านนาย ประพันธ์ รัตนมิ่ง) | บ.โชติพัฒน์ การโยธา ๑ | ๓๑๙,๐๐๐ | ๒๓ ก.พ. - ๘ เม.ย. ๖๖ (๔๕ วัน) | ๗ เม.ย.๖๖ | เบิกจ่าย แล้ว | ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการ การก่อสร้างได้ ตามแบบที่กำหนด ประชาชน เดินทางสัญจรสะดวกขึ้น |
| ๑๒ | ค่าต่อเติมและตัดแปลง อาคาร | เพื่อดำเนินการต่อเติมและ ตัดแปลงอาคารของ องค์การบริหารส่วนตำบล โคกवानตามที่มีผู้บริหาร พิจารณา | ๓๗๐,๐๐๐ | ณ ที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก वान | - | - | - | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการจากการกั้นเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ผู้รับจ้าง | วงเงินตามสัญญา (บาท) | ระยะเวลาสัญญา | ส่งมอบงาน | สถานะ | ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะโครงการ |
|----------|--|--|----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| ๑ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๒ บ้านโคกว่าน | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๔๐ ม. บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป จำนวน ๒ บ่อ | ๙๘,๐๐๐ | จากสี่แยกบ้านอาจารย์เรวัตศรีณรงค์ - บ้านนางละมุน | หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง | ๙๘,๐๐๐ | ๓๐ ก.ย. - ๑๓ พ.ย. (๔๕ วัน) | - | ระหว่างดำเนินการ | - |
| ๒ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกว่าน | ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗.๕๐ ตร.ม. | ๕๓,๐๐๐ | ข้างบ้านนางอรรรารณ ยวงเอี่ยมโย | หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง | ๕๓,๐๐๐ | ๓๐ ก.ย. - ๑๓ พ.ย. (๔๕ วัน) | - | ระหว่างดำเนินการ | - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการจากเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ผู้รับจ้าง | วงเงินตามสัญญา (บาท) | ระยะเวลาสัญญา | ส่งมอบงาน | สถานะ | ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะโครงการ |
|----------|---|--|----------------|------------------|------------|----------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ๑ | จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบะรถพยาบาลไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ | ปริมาณกระบะรถพยาบาลไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ | ๑,๒๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | - |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับจ้าง | วงเงินตาม สัญญา (บาท) | ระยะเวลา สัญญา | ส่งมอบงาน | สถานะ | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|--|---|-------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กใน เขตตำบลโคกवान หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหมี่ | งานถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๕๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกตาม สภาพพื้นที่ มีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ชุด | ๒๗๕,๐๐๐ | จากสามแยกบ้าน หม้อปัญหา ปราบนอก ไป คลองส่งน้ำ ชลประทาน | บ.ภู-ภา ละหานทราย จำกัด | ๒๗๕,๐๐๐ | ๗ ต.ค.- ๕ ธ.ค.๖๖ . (๖๐ วัน) | - | ระหว่าง ดำเนินการ | - |
| ๒ | โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำตัว U หมู่ที่ ๒ บ้านโคกवान | ก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U คสล. ยาว ๒๒๔ ม. วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๘ ม. บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป จำนวน ๗ จุด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ชุด | ๔๙๕,๐๐๐ | จากประตู ทางเข้าโรงเรียน บ้านโคกवान ทางทิศ ตะวันตก หมู่ที่ ๒ บ้านโคก วาน ถึง สามแยก บ้านนางรุจี กอง สกุท หมู่ที่ ๙ บ้านโคกवान | ทจก.ลูกพ่อ แดงก่อสร้าง | ๔๙๕,๐๐๐ | ๗ ต.ค.- ๕ ธ.ค.๖๖ . (๖๐ วัน) | - | ระหว่าง ดำเนินการ | - |
| ๓ | โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองหมี่ (บริเวณ ประปาบ็อกแทงค์) | ขุดเจาะบ่อบาดาลค่าความ ลึก ตั้งแต่ ๐.๐๕ - ๖๐ ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ชุด | ๒๑๕,๙๐๐ | บริเวณประปา บ็อกแทงค์ | ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอสดี คริสลิ่ง | ๒๑๕,๙๐๐ | ๖ ต.ค.- ๑๙ พ.ย.๖๖ (๔๕ วัน) | - | ระหว่าง ดำเนินการ | - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ผลผลิต | งบประมาณตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะโครงการ |
|----------|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| ๑ | โครงการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์/เกษตรผสมผสาน ตามหลักทฤษฎีเกษตรพอเพียง | อบรมให้ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร) | - | ไม่ได้ดำเนินการ/ตั้งงบประมาณแล้วควรที่จะดำเนินการ ควรให้ความสำคัญกับแผนการดำเนินงาน |
| ๒ | ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโคกवान | จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินการ | ๗๐,๐๐๐ | ๖๙,๗๑๖ | ๒๘๔ | ส.ค.-ก.ย. ๖๖ | สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร) | ผสมผสานพืชผักสวนครัว พืชยืนต้น พืชสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร และสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ | งบประมาณในการดำเนินการยังไม่เพียงพอและควรจัดลำดับความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ให้ชัดเจน |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ผลผลิต | งบประมาณตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะโครงการ |
|----------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|--|--|
| ๑ | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ธ.ค.๖๕ | สำนักปลัด | เหล่ากาชาดจังหวัดนำเงินไปดำเนินการสังเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ | หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานไม่ชัดเจน |
| ๒ | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละหานทราย | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ส.ค.๖๖ | สำนักปลัด | ที่ทำการปกครองอำเภอละหานทรายและดำเนินกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด | หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานไม่ชัดเจนตามระเบียบ ฯ |

แผนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|---|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|---|---|
| ๑ | โครงการจัดบริการ ประชาชนในช่วง เทศกาล | ให้บริการและเฝ้า ระวังและอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนที่เดินทาง สัญจรในช่วง เทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์ | ๖๐,๐๐๐ | ๕๑,๖๔๐ | ๘,๓๖๐ | ธ.ค.๖๕ - เม.ย. ๖๖ | สำนักปลัด (งานป้องกัน บรรเทาสา ธารณภัย) | อำนวยความสะดวกและ บริการประชาชนในการ เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาล | อปพร.ไม่ค่อยมาปฏิบัติ หน้าที่ตามคำสั่ง ต้องหา คนมาอยู่แทน/ควรแก้ไข ปัญหาอย่างจริงจัง |
| ๒ | โครงการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา | เพื่ออบรมและ เตรียมความพร้อม ในการระงับเหตุ ให้กับผู้นำหมู่บ้าน ครู และนักเรียนใน สถานศึกษาในเขต ตำบลโคกกว่าน | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด (งานป้องกัน บรรเทาสา ธารณภัย) | - - - | ไม่ได้ดำเนินการ/ตั้ง งบประมาณแล้วควรที่ จะดำเนินการ และให้ ความสำคัญกับแผนการ ใช้งบประมาณ |
| ๓ | โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับ อัคคีภัย | เพื่ออบรมและ เตรียมความพร้อม ในการระงับเหตุ อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด (งานป้องกัน บรรเทาสา ธารณภัย) | - - - | ไม่ได้ดำเนินการ/ตั้ง งบประมาณแล้วควรที่ จะดำเนินการ และให้ ความสำคัญกับแผนการ ใช้งบประมาณ |

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|
| ๑ | โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อใน สัตว์และวัคซีนโรคพิษ สุนัขบ้า | ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าในเขต พื้นที่ตำบลโคกกว่าน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๙,๑๕๐ | ๘๕๐ | พ.ย.-ธ.ค. ๖๕ | สำนักปลัด | ประชาชนนำสุนัข แมว มาฉีด วัคซีน ร้อยละ ๗๐ ของจำนวน ที่สำรวจ | ผู้นำหมู่บ้านบางหมู่ไม่ให้ ความร่วมมือในการ รณรงค์ฉีดวัคซีน เท่าที่ควร |
| ๒ | โครงการป้องกันและ กำจัดโรคไขเลือดออก | ฉีดพ่นน้ำยาตาม หมู่บ้านและหยอด ทรายอะเบท | ๑๗๗,๔๙๐ | ๑๗๒,๓๔๓ | ๕,๑๔๗ | มิ.ย.๖๖ | สำนักปลัด | ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค ไขเลือดออกในชุมชนได้ ช่วงหนึ่ง | การฉีดพ่นหมอกควันแค่ ขับไล่ยุงออกจากบ้าน ไม่กี่วันก็กลับมาเช่นเดิม เห็นควรรณรงค์และหา แนวทางอื่นในการ ป้องกันโรคไขเลือดออก |

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--|
| ๑ | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน,สื่อการเรียน การสอน ศพด.) | อุดหนุนเงิน ค่าอาหารกลางวัน ,สื่อการเรียนการ สอน ศพด. | ๖๒๔,๗๐๐ | ๖๒๑,๕๕๑ | ๓,๑๔๙ | ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖ | กอง การศึกษา | อุดหนุนอาหารกลางวันและสื่อ การเรียนการสอนให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ครบตาม จำนวนเด็ก | งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องโอนงบประมาณ เพิ่มเติม เนื่องจาก รัฐบาลปรับอัตราเพิ่มขึ้น |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|--|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| ๒ | เงินอุดหนุนส่วน ราชการ (อาหาร กลางวัน รร.สังกัด สพฐ.) | อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับ รร. สังกัด สพฐ.จำนวน ๔ โรง | ๑,๙๘๕,๐๐๐ | ๑,๘๘๘,๒๗๘ | ๙๘,๗๒๒ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | กอง การศึกษา | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับ รร.สังกัด สพฐ.ครบตาม จำนวน | งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องโอนงบประมาณ เพิ่มเติม เนื่องจาก รัฐบาลปรับอัตราเพิ่มขึ้น |

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|---|---|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาละหาน ทรายสัมพันธ์ | ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา | ๒๐,๐๐๐ | ไม่ได้ใช้ งบประมาณใน การเข้าร่วมการ แข่งขัน | ๒๐,๐๐๐ | - | กอง การศึกษา | การจัดการแข่งขันไม่เป็นไป อย่างที่ควรจะเป็น | ท้องถิ่นควรพิจารณาให้ รอบคอบและจัดการ แข่งขันให้ได้มาตรฐาน และชัดเจน |
| ๒ | โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับกฎ กติกาการแข่งขันกีฬา | อบรมให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้นำ หมู่บ้าน สมาชิก ฯ ในการแข่งขันกีฬา แต่ละประเภท เพื่อ ลดความขัดแย้งใน การจัดการแข่งขัน กีฬา | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | กอง การศึกษา | - | ไม่ได้ดำเนินการ/ใน โอกาสต่อไปเมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่ จะดำเนินการเพื่อไม่ให้ เสียโอกาส |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|
| ๓ | โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมโดย อบต.เป็นศูนย์กลาง ในการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ให้ประชาชนมาร่วม กิจกรรม | ๓๕,๐๐๐ | ๓๔,๕๕๗ | ๔๔๓ | พ.ย.๖๕ | กอง การศึกษา | ประชาชนมาร่วมกิจกรรมลอย กระทงตามท้องค้การบริหาร ส่วนตำบลโคกवानจัด | ประชาชนร่วมกิจกรรม เพียง ๔ หมู่บ้าน จัด กิจกรรมทางศาสนาและ ลอยกระทง โอกาส ต่อไปเห็นควรปรับ รูปแบบกิจกรรมให้ หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมให้มากขึ้น |
| ๔ | โครงการแข่งขันกีฬา ตำบล (โคกवानเกมส์) | จัดการแข่งขันกีฬา ให้ชุมชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมและเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาเพื่อ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของ ชุมชน | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๙,๖๘๒ | ๓๑๘ | มี.ค.๖๖ | กอง การศึกษา | ประชาชน เยาวชนตำบล โคกवान มาร่วมการแข่งขันกีฬา และบรรลุตตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ | ประเภทการจัดการ แข่งขันกีฬายังไม่ ครอบคลุมชนิดกีฬา และกติกากการเข้าร่วม การแข่งขันเปิดช่องให้ การแข่งขันมีความไม่เท่า เทียมกัน เห็นควรปรับ แนวทางให้ดีกว่าเดิม |
| ๕ | อุดหนุนประเพณีขึ้น เขาพนมรุ้ง | อุดหนุนจังหวัด บุรีรัมย์ในการจัด กิจกรรมประเพณีขึ้น เขาพนมรุ้ง | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | กอง การศึกษา | - | จังหวัดบุรีรัมย์ยกเลิก การขอรับเงินอุดหนุน จึงไม่ได้อุดหนุน หน่วยงานที่ขอรับเงิน |

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|--|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| ๑ | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน | อบรมให้ความรู้กับแกนนำหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการดูแลระบบน้ำประปาให้มีความรู้และปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบน้ำประปาได้มีประสิทธิภาพ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | กองช่าง | - | ไม่ได้ดำเนินการ/ในโอกาสต่อไปเมื่อตั้งงบประมาณแล้วควรที่จะดำเนินการเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|--|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลโคกกว่าน | อบรมให้ความรู้กับเด็กเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๒๓๐ | ๗๗๐ | ม.ค. ๖๖ | กองสวัสดิการสังคม | เด็ก เยาวชน ได้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ป้องกันที่เกิดจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการป้องกันปัญหา | กลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุม ควรจัดหากลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเข้ามารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------|--|--|
| ๒ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุและผู้พิการ | ฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุและผู้พิการ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | กองสวัสดิการสังคม | - | ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้งงบประมาณแล้วควรที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร | ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายในการแปรรูปอาหารเพื่อไปต่อยอดในการเพิ่มรายได้ของครอบครัว | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | กองสวัสดิการสังคม | - | ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้งงบประมาณแล้วควรที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ |
| ๔ | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ | อบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้น | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | กองสวัสดิการสังคม | - | ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้งงบประมาณแล้วควรที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ |
| ๕ | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้น | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | กองสวัสดิการสังคม | - | ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้งงบประมาณแล้วควรที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|--|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------------------|--|--|
| ๕ | โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ | อบรมให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุ และทำ กิจกรรมร่วมกันเพื่อ พัฒนาศักยภาพให้ เพิ่มขึ้น | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | กอง สวัสดิการ สังคม | - | ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่จะ ดำเนินการตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ |
| ๖ | โครงการส่งเสริมความ เสมอภาคทางเพศและ บทบาทของสตรีใน สังคม | อบรมให้ความรู้ถึง บทบาทของสตรีใน ปัจจุบัน และส่งเสริม ความเท่าเทียมกัน ระหว่างเพศ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | กอง สวัสดิการ สังคม | - | ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่จะ ดำเนินการตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ |
| ๗ | โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีในเขตตำบล โคกกว่าน | อบรมอาชีพให้กับ กลุ่มสตรีในเขต ตำบลโคกกว่าน | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | กอง สวัสดิการ สังคม | - | ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่จะ ดำเนินการตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ |
| ๘ | โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้พิการและ ผู้ดูแลผู้พิการ | อบรมอาชีพให้กับผู้ พิการและผู้ดูแลผู้ พิการ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | กอง สวัสดิการ สังคม | - | ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่จะ ดำเนินการตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|--|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|--|
| ๙ | โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ | อบรมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุเพื่อหา รายได้เพิ่มเติม | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | กอง สวัสดิการ สังคม | - | ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่จะ ดำเนินการตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ |
| ๑๐ | โครงการอุ่นไอรัก | อบรมและสาน สัมพันธ์กับบุคคลใน ครอบครัว | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ - | - | กอง สวัสดิการ สังคม | - | ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่จะ ดำเนินการ |

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|-----------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---|
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยให้กับ ผู้สูงอายุที่ขึ้น ทะเบียนทุกเดือน | ๘,๙๐๐,๐๐๐ | ๘,๑๒๒,๙๐๐ (โอน งบประมาณ เพิ่มเติม) | - | ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖ | กอง สวัสดิการ สังคม | ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน ได้รับเบี้ยทุกคน | ผู้สูงอายุได้รับเงินทุกคน ตามที่ขึ้นทะเบียนโดยโอน เข้าบัญชี แต่ยังมีบางรายที่ ต้องเบิกเงินสดไปจ่ายให้ด้วย เหตุปัจจัยบางประการ และ นโยบายของรัฐบาลที่ เปลี่ยนแปลงไปทำให้ งบประมาณที่ตั้งจ่ายไม่ เพียงพอต่อโอน งบประมาณเพิ่มเติม |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|--|
| ๒ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเบี้ยให้กับผู้ พิการที่ขึ้นทะเบียน ทุกเดือน | ๕,๗๐๐,๐๐๐ | ๘,๘๑๑,๒๐๐ (โอน งบประมาณ เพิ่มเติม) | - | ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖ | กอง สวัสดิการ สังคม | ผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบ และขึ้นทะเบียนผู้พิการ ได้รับเบี้ยทุกคน | ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง และ แนวนโยบายของรัฐบาล เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การตั้ง งบประมาณไม่เพียงพอต้อง โอนงบประมาณเพิ่มเติม |
| ๓ | เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ที่แสดงตน | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๓๑,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖ | กอง สวัสดิการ สังคม | ผู้ป่วยเอดส์ที่แสดง เจตจำนงได้รับเบี้ยทุกคน | ยังมีผู้ที่ยังไม่ประสงค์แสดง ตนอีกหลายคน จากข้อมูล ของทาง รพ.- |
| ๔ | สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน | สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน ตามระเบียบกำหนด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | มี.ค.๖๖ | กอง สวัสดิการ สังคม | กองทุนสวัสดิการชุมชน ได้รับเงินและดำเนิน กิจกรรมตามระเบียบ ปฏิบัติ | กองทุนสวัสดิการชุมชน ควร สรุปผลการดำเนินการในแต่ละ ปีให้ อบต.ทราบ เพื่อ พิจารณาในการสมทบ กองทุน |
| ๕ | สมทบ สปสช. | สมทบ สปสช. ตาม ระเบียบกำหนด | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑๑๓,๒๗๔ | ๑๖,๗๒๖ | ม.ค.๖๖ | สำนักปลัด | กองทุน สปสช. ได้รับเงิน และดำเนินกิจกรรมตาม ระเบียบปฏิบัติ | - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|---|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|---|
| ๑ | โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ | ร่วมกับชุมชนปลูก ต้นไม้ | ๕,๐๐๐ | - | - | ส.ค.๖๖ | สำนักปลัด | ประชาชนในชุมชนเข้าร่วม กิจกรรมและร่วมปลูกต้นไม้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าได้ | ในการปลูกต้นไม้ ในช่วง แรกควรที่จะดูแลให้ ต้นไม้สามารถเจริญเต็ม โตจนกว่าต้นไม้จะพร้อม ต่อสภาพอากาศและ เจริญเต็มโตตาม กาลเวลา |
| ๒ | โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ดำเนินโครงการ โครงการฝึกอบรม ราษฎรอาสาสมัคร พิทักษ์ป่า (รสทป.) | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | สำนักปลัด | - | ไม่ได้ดำเนินการ/เป็น โครงการต่อเนื่องในการ ดำเนินการ เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรรีเริ่ม โครงการตามหนังสือสั่ง การและแนวทางต่าง ๆ ที่กำหนด |
| ๓ | โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ | เพื่อปรับปรุงภูมิ ทัศน์พื้นที่สาธารณะ ตำบลโคกกว่าน | ๘๐,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๒๘๔ | ก.ย.๖๖ | สำนักปลัด | พื้นที่ตำบลโคกกว่านบริเวณสระ หนองขามได้รับการปรับปรุง ปลูกหญ้า ไม้ประดับต่าง ๆ | พื้นที่รอบสระหนองขาม ค่อนข้างกว้าง ถ้าเป็นไปได้ ควรของบประมาณ สนับสนุนเพื่อดำเนิน โครงการให้เป็นรูปธรรม |

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|---|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------|---|--|
| ๑ | โครงการขุดลอกวัชพืช และปรับแต่งขอบสระ หนองขาม | เพื่อขุดลอกวัชพืช บริเวณสระหนองขาม และปรับแต่งขอบสระ หนองขาม | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | - | ส.ค.๖๖ | กองช่าง | วัชพืชที่ลอยน้ำได้รับการขุด และนำไปทิ้งและขอบสระน้ำ หนองขามมีสภาพดีขึ้น | วัชพืชบางชนิด โดยเฉพาะสาหร่ายหาง กระรอกยังสามารถ แพร่กระจายได้อีก ควร หาแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อไป |
| ๒ | โครงการขุดลอกคลอง บุรี ม.๗ บ้านหนองหมี่ | เพื่อขุดลอกคลองบุรี ให้สามารถระบาย น้ำได้สะดวก ช่วยลด น้ำท่วมซ้ำของ ประชาชน | ๒๓๒,๐๐๐ | - | - | - | กองช่าง | - | โครงการนี้เป็นการ โอนงบประมาณเพื่อ ดำเนินการ แต่ไม่ สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถส่ง มอบพื้นที่เพื่อให้ผู้รับ จ้างดำเนินการได้ ทำให้ สูญเสียโอกาสในการ แก้ไขปัญห ในโอกาส ต่อไปถ้าจะดำเนินการใน ลักษณะนี้ควรประสาน และทำความเข้าใจกับ กับพื้นที่ข้างเคียง เพื่อให้ เกิดความชัดเจนและไม่ มีปัญหาเกี่ยวกับการส่ง มอบพื้นที่ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|--|---|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--|
| ๑ | โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน | อบรมเพิ่มพูนความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำ หมู่บ้าน | ๓๗๑,๑๐๐ (โอน งบประมาณ เพิ่มเติม) | ๓๗๐,๒๗๕ | ๘๒๕ | มี.ค.๖๖ | สำนักปลัด | พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมรับการ อบรม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีต่อกัน | พนักงาน สมาชิก กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าร่วม โครงการทุกคน และ ผู้รับผิดชอบโครงการควร ศึกษาระเบียบให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาจากหน่วย ตรวจสอบ |
| ๒ | อุดหนุนงานพระราช พิธีและงานรัฐพิธี ประจำปี | อุดหนุนงานพระราช พิธีและงานรัฐพิธี ให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอ ละหานทราย | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | ต.ค.๖๕ | สำนักปลัด | ส่วนราชการ ประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรมพระราชพิธีและ งานรัฐพิธี | หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน รายงานผลการดำเนินงาน ไม่ชัดเจนตามระเบียบ ฯ กำหนด |
| ๓ | โครงการอบรมการ ป้องกันการทุจริต และประโยชน์ทับ ซ้อนภาครัฐ | อบรมผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและ ประโยชน์ทับซ้อน ภาครัฐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๔,๙๓๐ | ๕,๐๗๐ | ส.ค.๖๖ | สำนักปลัด | กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้และ ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการ ทำงานและตระหนักถึงการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ | กลุ่มเป้าหมายขององค์กร บางส่วนไม่ให้ความสำคัญ และตั้งใจในการเข้ารับการ ฝึกอบรมตามที่หน่วยงาน จัดขึ้น |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน) | หน่วย ดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ |
|--------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| ๔ | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก สภามงคลการบริหาร ส่วนตำบลโคกवान | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด | - | ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้งงบประมาณแล้วควรที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ |

สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

| ยุทธศาสตร์ | โครงการทั้งหมด (ปี ๖๖) | | โครงการที่จัด ตั้งงบประมาณ | | โครงการ ที่ดำเนินการ | |
|---|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๗๕ | ๖๘.๑๐ | ๑๗ | ๒๙.๓๑ | ๑๖ | ๓๐.๑๙ |
| ๒. การพัฒนาด้านการเกษตร | ๑๐ | ๓.๙๐ | ๒ | ๓.๔๕ | ๑ | ๒.๘๖ |
| ๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ๔๗ | ๑๘.๒๙ | ๓๐ | ๕๑.๗๓ | ๑๒ | ๓๔.๒๙ |
| ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๖ | ๖.๒๓ | ๕ | ๘.๖๒ | ๓ | ๘.๕๘ |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๙ | ๓.๕๑ | ๔ | ๖.๙๐ | ๓ | ๘.๕๘ |
| รวม | ๒๕๗ | ๑๐๐ | ๕๘ | ๑๐๐ | ๓๕ | ๑๐๐ |


* ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และจากการโอนงบประมาณ จากเงินอุดหนุนสำรองสะสม จำนวน ๕๘ โครงการ
 $(๕๘ \times ๑๐๐) / ๒๕๗ = ๒๒.๕๗$

* โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 $(๓๕ \times ๑๐๐) / ๕๘ = ๖๐.๓๕$

หมายเหตุ

- จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๕๗ โครงการ
- จำนวนตั้งงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และจากการโอนงบประมาณ จากเงินอุดหนุนสำรองสะสม จำนวน ๕๘ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากจำนวนที่ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ ฯ จำนวน ๓๕ โครงการ

แผนภูมิ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานในภาพรวม

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
๓. โครงการกิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการใช้จ่ายเงินอาจไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนด
๔. ความไม่ชัดเจนในการดำเนินโครงการทำให้จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีมากเกินไป ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาออกมาต่ำ

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายประจำภาระงานที่ได้รับการถ่ายโอนแต่ไม่มีงบประมาณมาให้ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับจากการจัดสรรและเงินอุดหนุนมีอย่างจำกัด

มีข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๒. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖ นอกจากเสนอสภา ฯ รับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้วจะต้องมีการแจกให้กองต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ต่อไป

๓. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการ ไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

๔. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน
- วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีที่ประเมิน

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | คิดเป็นร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๗๕ | ๑๖ | ๖.๒๓ |
| ๒. การพัฒนาด้านการเกษตร | ๑๐ | ๑ | ๐.๓๙ |
| ๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ๔๗ | ๑๒ | ๔.๖๗ |
| ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๖ | ๓ | ๑.๑๗ |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๙ | ๓ | ๑.๑๗ |
| รวม | ๒๕๗ | ๓๕ | ๑๓.๖๓ |

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน (ผลการสำรวจจากแบบที่ ๓/๒)

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก (คน) | ร้อยละ | พอใจ (คน) | ร้อยละ | ไม่พอใจ (คน) | ร้อยละ |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๓๒ | ๒๙.๐๙ | ๗๐ | ๖๓.๖๔ | ๘ | ๗.๒๗ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๒๐ | ๑๘.๑๘ | ๘๐ | ๗๒.๗๓ | ๑๐ | ๙.๐๙ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๒๒ | ๒๐.๐๐ | ๘๕ | ๗๗.๒๗ | ๓ | ๒.๗๓ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๒๕ | ๒๒.๗๓ | ๘๕ | ๗๗.๒๗ | ๐ | ๐ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๑๐ | ๙.๐๙ | ๗๕ | ๖๘.๑๘ | ๒๕ | ๒๒.๗๓ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๒๘ | ๒๕.๔๕ | ๗๒ | ๖๕.๔๕ | ๑๐ | ๙.๐๙ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๕๐ | ๔๕.๔๕ | ๖๐ | ๕๔.๕๕ | ๐ | ๐ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๓๘ | ๓๔.๕๕ | ๗๒ | ๖๕.๔๕ | ๐ | ๐ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๔๒ | ๓๘.๑๘ | ๖๘ | ๖๑.๘๒ | ๐ | ๐ |
| ภาพรวมเฉลี่ย | ๒๙.๖๗ | ๒๖.๙๘ | ๗๔.๑๑ | ๖๗.๓๗ | ๖.๒๒ | ๕.๖๕ |

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่านในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๘ มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๗ และไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๕

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูล ประจําปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ชาย ๖๘ คน หญิง ๔๒ คน
๒. อายุ ตํ่ากว่า ๒๐ ปี.....คน ๒๐-๓๐ ปี ๒๘ คน ๓๑-๔๐ ปี ๓๒ คน
 ๔๑-๕๐ ปี ๑๙ คน ๕๑-๖๐ ปี ๒๐ คน มากกว่า ๖๐ ปี ๑๑ คน
๓. การศึกษา ประถมศึกษา ๓๕ คน มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๔๐ คน
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า.....คน
 ปริญญาตรี ๑๐ คน สูงกว่าปริญญาตรี.....คน อื่น ๆ ๒๕ คน
๔. อาชีพหลัก รับราชการ.....คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.....คน
 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว.....คน
 รับจ้าง ๑๘ คน นักเรียนนักศึกษา ๕ คน เกษตรกร ๖๘ คน
 อื่น ๆ (ระบุ) ๑๙ คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानในภาพรวม

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก (คน) | พอใจ (คน) | ไม่พอใจ (คน) |
|---|-----------------|--------------|-----------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๓๒ | ๗๐ | ๘ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๒๐ | ๘๐ | ๑๐ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๒๒ | ๘๕ | ๓ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๒๕ | ๘๕ | ๐ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๑๐ | ๗๕ | ๒๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๒๘ | ๗๒ | ๑๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๕๐ | ๖๐ | ๐ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๓๘ | ๗๒ | ๐ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๔๒ | ๖๘ | ๐ |
| ภาพรวมเฉลี่ย | ๒๙.๖๗ | ๗๔.๑๑ | ๖.๒๒ |

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก จำนวนเฉลี่ย ๒๙.๖๗ คน มีความพึงพอใจ จำนวนเฉลี่ย ๗๔.๑๑ คน และไม่พึงพอใจ จำนวนเฉลี่ย ๖.๒๒ คน

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
ในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑๑. เพศ (✓) ชาย ๖๘ คน (✓) หญิง ๔๒ คน
๑๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี.....คน (✓) ๒๐-๓๐ ปี ๒๘ คน (✓) ๓๑-๔๐ ปี ๓๒ คน
(✓) ๔๑-๕๐ ปี ๑๙ คน (✓) ๕๑-๖๐ ปี ๒๐ คน (✓) มากกว่า ๖๐ ปี ๑๑ คน
๑๓. การศึกษา (✓) ประถมศึกษา ๓๕ คน (✓) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๔๐ คน
() อนุปริญญาหรือเทียบเท่า.....คน
(✓) ปริญญาตรี ๑๐ คน () สูงกว่าปริญญาตรี.....คน (✓) อื่น ๆ ๒๕ คน
๑๔. อาชีพหลัก () รับราชการ.....คน () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.....คน
() ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว.....คน
(✓) รับจ้าง ๑๘ คน (✓) นักเรียนนักศึกษา ๕ คน (✓) เกษตรกร ๖๘ คน
(✓) อื่น ๆ (ระบุ) ๑๙ คน

ยุทธศาสตร์ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ความพึงพอใจ | คะแนน (๑๐ คะแนน) |
|--|---------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๖.๗๗ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๖๘ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๐ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๘.๒๕ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๖.๒๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๑๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๘๐ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๕๐ |
| ภาพรวมเฉลี่ย | ๗.๖๑ |

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๗.๖๑ คะแนน

ยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนาด้านการเกษตร

| ความพึงพอใจ | คะแนน (๑๐ คะแนน) |
|--|---------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๕.๕๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๕.๒๑ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๕.๕๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๕.๓๐ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๕.๒๐ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๖.๒๓ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น | ๕.๑๔ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๕.๖๕ |
| ภาพรวมเฉลี่ย | ๖.๒๐ |

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการเกษตร ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๕.๔๘ คะแนน

ยุทธศาสตร์ ๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

| ความพึงพอใจ | คะแนน (๑๐ คะแนน) |
|--|---------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๑ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๖.๕๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๗.๓๐ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๒๐ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๖.๒๓ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น | ๖.๑๔ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๖๕ |
| ภาพรวมเฉลี่ย | ๖.๒๐ |

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๖.๒๐ คะแนน

ยุทธศาสตร์ ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ความพึงพอใจ | คะแนน (๑๐ คะแนน) |
|--|---------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๖.๒๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๕.๒๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๖.๖๕ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๒๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๕.๒๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น | ๖.๔๒ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๖.๕๔ |
| ภาพรวมเฉลี่ย | ๖.๔๐ |

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๖.๔๐ คะแนน

ยุทธศาสตร์ ๕. ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ความพึงพอใจ | คะแนน (๑๐ คะแนน) |
|--|---------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๖.๒๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๒๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๖.๓๕ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๖.๘๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๒๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น | ๖.๔๒ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๖.๕๔ |
| ภาพรวมเฉลี่ย | ๖.๘๐ |

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๕. ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๖.๘๐ คะแนน